

14-10-2

굴포하수처리장 현대화 추진

신규여부	신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 <input checked="" type="checkbox"/>	중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/>				
완료시기	임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 <input checked="" type="checkbox"/>		도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)				
사업기간	2022년 ~ 2030년(유동적)	총사업비 (임기내/억원)	계	국비	도비	시비	기타
추진상황 (추진율)	정상추진 (1%)		-	-	-	-	-
사업주체	부천시	공약실명제	하수현대화팀장 : 강태형 ☎ 4830				
주관부서	하수과		담당자 : 임시훈 ☎ 4831				
협조부서	LH공사, 인천시						

연차별 목 표	2022. 7.	2023	2024	2025	2026. 6.
	마스터플랜 수립 용역	하수도정비 기본계획 승인	사업시행자 지정	실시계획 승인	공사 시행

□ 정책목표

대장신도시와 연접한 노후 굴포하수처리장을 현대화하여 주거환경을 개선하고 도시가치를 제고함

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2030년(유동적)
- 위 치 : 제자리 현대화 또는 이전 재건설(이전 여부 검토 중)
- 사업면적 : (現) 367,624㎡ → (이전 시) 195,000㎡
- 시설용량 : (現) 90만톤/일 → (이전 시) 80만톤/일
- 총투자비 : 1조 3,400억원(이전 재건설 예상 비용)

【부천대장 신도시 환경기초시설 개선방안(국토부 2019. 5. 7.)】

▶하수처리장 상부를 덮고 30만㎡ 규모 멀티스포츠센터 조성

【부천대장 신도시 중도위 심의(2020. 5. 14.)】

▶사업부지에 미치는 부작용을 최소화하는 방안 제시



□ **추진실적**

- 2020. 7. ~ : 市~LH 환경기초시설 협의회 운영(24회)
- 2021. 9. ~ : 주요 현안사업 점검회의(9회)
- 2022.12. : 하수처리장 제자리 현대화 방침 결정
- 2023. 1. : 하수처리장 복개 및 공원조성계획 용역 재개요청
- 2023. 3. : 하수처리장 환경개선 실무협의 TF 구성(부천·LH·인천)
- 2023. 5. : 굴포하수처리장 정밀안전진단 용역 준공

□ **향후계획**

- 2023.10. : 굴포하수처리장 환경개선 기본계획 용역 추진(LH)
- 2023.12. : 2040 부천시 하수도정비기본계획 승인(환경부)
- 2024. ~ 2030. : 굴포하수처리장 환경개선사업 추진

□ **연차별·분기별 추진 일정**

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
하수처리장 이전여부 검토	■	■																		
정밀안전진단 하수정비기본계획			■	■	■	■														
타당성조사 용역 등						■	■	■	■											
기본 및 실시설계											■	■	■	■						
공사 착공															■	■	■	■		

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	비고
관련절차 이행	식	준공	방침 결정	용역 준공	용역 준공	용역 준공	착공	

□ **문제점 및 대책**

- 약취개선 및 공사 기간 하수처리시설 안정성(무중단 운영) 확보
 - 약취개선을 포함한 굴포하수처리장 환경개선(안) 수립
 - 계획단계부터 LH와 하수처리시설 운영 안정성을 고려한 협의 지속

□ 기대효과

- 제3기 신도시(대장, 계양권역) 중심 위치 굴포하수처리장 환경개선
- 쾌적한 주거환경 조성으로 도시가치 제고 및 신도시 성공적 발전

□ 협업사항

- 굴포하수처리장 현대화에 따른 LH공사의 적정사업비 분담
⇒ 신도시 발표 당시 환경기초시설 개선계획 이행

□ 참고사항

- 위치도

